

Projekt	VE 131 - Katendeich 10 - Neu- und Umgestaltung der Außenanlagen		
Projektnummer	19108	Projektleiter	Dennis Stefanovic

Aktivierungspflichtig

Datum 12.02.2021

Projektinformation	
VE	131
Straße	Katendeich 10
Ort	21035 Hamburg
Gebäudetyp	Wohnobjekt
Wfl/TG-Fläche in m ²	1.240,53 m ² Wfl
Anzahl Geschosse	5
Anzahl WE	24 WE
Projektart	Unbau auf Hochsiel
Baubeginn (geplant)	im Jahr 2021
Fertigstellung (geplant)	31.12.2020

Projektziel
- Herstellung Überflutungsschutz: 1. gegen Rückstau des Wasser aus den (öffentlichen) Sielen die Gebäudekellern 2. Modellierug / Anpassung der Außenanlagengestaltung (Ableitung von Niederschlag)
Technische Hauptmaßnahme
- Änderung der Grundsiele in Hochsiele im Bereich der Gebäudekeller - Überprüfung der Regenentwässerung hinsichtlich Rückstaugefahr - Überprüfung Drainage und deren Entwässerung - Eventueller Einbau von Sicherungsmaßnahmen gegen Rückstau beim Regensiel - Eventueller Einbau von Sicherungsmaßnahmen gegen Rückstau bei Drainage

Geplanter Ablauf
1. Bestandsaufnahme Juni 2020
2. Planung des Hochsiel Lp 6 bis Dezember 2020
3. Ausschreibung und Umsetzung 2021
4. Planung Regenentwässerung bis Lp 6 bis Frühjahr 2021
5.
6.
7.

